

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7064

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejército (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8+13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,961,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,950.00	0.00	1,961,950.00	1,783,430.08	70,875.00	1,854,305.08	0.00	1,854,305.08	107,644.92
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,496,988.08	0.00	1,496,988.08	0.00	1,496,988.08	3,011.92
01	0052		CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	24,492.00	70,875.00	95,367.00	0.00	95,367.00	104,633.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA BERMA-SAN JOSE	X	1	199,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,450.00	0.00	199,450.00	199,450.00	0.00	199,450.00	0.00	199,450.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES EN LA BERMA-SAN JOSE	X	1	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	849,834.48	1,849,834.48	913,416.05	673,666.00	1,587,082.05	0.00	1,587,082.05	262,752.43
02	0051		REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	913,416.05	48,000.00	961,416.05	0.00	961,416.05	38,583.95
02	0052		REPARACION DE CAMINO SECTOR FH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,834.48	849,834.48	0.00	625,666.00	625,666.00	0.00	625,666.00	224,168.48
05			Construcción Instalaciones Recreativas			1,091,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,710.00	0.00	1,091,710.00	91,701.00	0.00	91,701.00	0.00	91,701.00	1,000,009.00
05	0051		CONSTRUCCION DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
05	0052		CONSTRUCCION DE TERRAZA EN PARQUE INFANTIL	X	1	91,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,710.00	0.00	91,710.00	91,701.00	0.00	91,701.00	0.00	91,701.00	9.00
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			4,153,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,383.00	0.00	4,153,383.00	300,000.00	373,382.78	673,382.78	0.00	673,382.78	3,480,010.22
07	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		1	2,672,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672,868.00	0.00	2,672,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672,868.00
07	0052		CONSTRUCCION DE CLUB LAS MERCEDES- TERMINACION		1	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
07	0053		CONSTRUCCION DE IGLESIA LOS MEDINA	X	1	1,100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,525.00	0.00	1,100,525.00	0.00	293,382.78	293,382.78	0.00	293,382.78	807,142.22
08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			838,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,575.00	0.00	838,575.00	99,978.00	0.00	99,978.00	0.00	99,978.00	738,597.00
08	0051		REPARACION DE CAPILLA EN LA BERMA-SAN JOSE	X	1	72,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,559.00	0.00	72,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,559.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7064

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
008	00052		REPARACION DE CAPILLA EN LA BERMA -SAN JOSE	X	1	766,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,016.00	0.00	766,016.00	99,978.00	0.00	99,978.00	0.00	99,978.00	666,038.00
Total General RD\$						9,045,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045,628.00	849,834.48	9,895,462.48	3,188,525.13	1,117,923.78	4,306,448.91	0.00	4,306,448.91	5,589,013.57

