



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS
Calle Duarte No. 41 Las Guáranas, Provincia Duarte, Republica Dominicana
Teléfono: 809-584-6598
Correo: alcaldia_lasguaranas@hotmail.com
RNC 40400152-5

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPIO

INFORME DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO ENERO/ MARZO AÑO 2025

En el Municipio de las Guáranas, Provincia Duarte, a los cuatro (4), días del mes de abril del año 2025, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo enero/ marzo del año 2025, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:

1. Apertura palabra de autoridad sobre objetivo de la reunión.
2. Nivel de ejecución (Planeamiento Urbano / Ingeniería / Equipo Técnico);
3. Presentación reporte presupuestario balance gastos (Área Financiera);
4. Firma de acuerdos y compromisos.

Los miembros del comité seguimiento municipal, expresan a la alcaldía las siguientes observaciones:


1. El proyecto del techado de la capilla de la berma san José no ha sido iniciado debido a que la comunidad decidió analizar si colocaran el techo en la parte delantera o trasera de la capilla. Por lo que hasta que no se ponga de acuerdo decidieron detener la obra.
2. Al momento de diseñar las aceras en la berma san José la comunidad decidió no hacerle diseño ya que la herramienta a utilizar le hacía un diseño muy profundo y por eso decidieron no hacerle nada.

Los resultados de esta reunión el comité de seguimiento se compromete a socializarlos con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:


Alcalde




Comité de Seguimiento

Regidores testigo participante:


Regidor bancada


Regidor bancada



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS
Calle Duarte No. 41 Las Guáranas, Provincia Duarte, Republica Dominicana
Teléfono: 809-584-6598
Correo: alcaldia_lasguaranas@hotmail.com
RNC 40400152-5

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025 (ENERO-MARZO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
Construcción de terraza para parque infantil	Calle Duarte	RD\$ 91,910.29	RD\$ 91,701.00	X				
Construcción de 84mts de aceras y contenes	La Berma San José	RD\$199,450.00	RD\$ 185,490.00	X				Obra terminada con monto pendiente de pago a suplidores.
Techado de Capilla	La Berma San José	RD\$ 72,559.28	RD\$				X	
Reparación de badén	La Berma San José	RD\$ 62,500.00	RD\$			X		Obra iniciada con monto pendiente de pago a suplidores.
Reparación de capilla	La Berma San José	RD\$ 766,016.00	RD\$				X	
Construcción de Iglesia	Los Medinas II	RD\$ 1,100,525.28	RD\$				X	
TOTAL		RDS 2,292,960.85	RDS 277,191.00					


ALCALDE MUNICIPAL

10/04/2025
FECHA



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (2025):

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	2	33.33%
Obras en proceso	1	16.67%
Obras pendientes	3	50.00%
TOTAL	6	100%

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RDS	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RDS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
RDS 2,292,960.85	RDS 277,191.00	RDS 2,015,769.85	12.08%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS
Calle Duarte No. 41 Las Guáranas, Provincia Duarte, República Dominicana
Teléfono: 809-584-6598
Correo: alcaldia.lasguaranas@hotmail.com
RNC 40400152-5

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR Ayuntamiento Municipal de las Guáranas FECHA 10-04-2025 -

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Ramón de Jesús Delgado	Sector San José	Parte del Comité	809 8477105	
Elvira Delacruz	Telefía Latel	"	809 9642343	Elvira.delacruz@gmail.com
Casilda Pess Pess	Sector San José	Parte del Comité	849-342-8422	
Wendy Marte Mayá	Regidoro	Parte del Comité	849-499-0021	Marte Mayá 19@gmail.com
Anasra M. Brito Vasquez	Ayuntamiento	Vicealcalde	829-855-4936	anasrabrito@hotmail.com
Juan Pablo Antonio	Ayuntamiento	Consejal	809-843-6729	antoniodalila499@gmail.com


Coordinador PPM Del Ayuntamiento



Fecha	Concepto	Valor
01/04/2025	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE - PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 SECTOR LA BERMA SAN JOSE (\$113,490) PARA LA CONSTRUCCION DE 84 METROS DE ACERA Y CONTENES Y CONSTRUCCION DE TERRASA PARA PARQUE INFANTIL POR UN MONTO DE (\$3,100)	116,590.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS GUARANAS, R. D.
CTA. INVERSION DE CAPITAL
RNC: 4-04-00152-5
DO14BRRD00000000000901041670

No. 011148

DIA	MES	AÑO
01	04	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE RD\$ 116,590.00

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas 0346114455

Suan Brito *Penin*
FIRMA(S)

⑈011148⑈ 21411272713:00901041670⑈ 14

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo Comprobante No. 2025-000308 Fecha 01/04/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			116,590.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Fecha	Concepto	Valor
08/04/2025	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL - PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TERRAZA DEL PARQUE INFANTIL DE LA FUNDACION PERFECTO CEMO CORRESPONDIENTE AL 4% DE BULNERABILIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	65,601.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS GUARANAS, R. D.
CTA. INVERSION DE CAPITAL
RNC: 4-04-00152-5
DO14BRDD0000000000901041670

No. 011152

DIA	MES	AÑO
08	04	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL RD\$ 65,601.00

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UNO CON 00/100 Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas 5357564854

Juan Brito *[Firma]*
FIRMA(S)

⑈011152⑈ 21411272713⑈00901041670⑈ 11

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo 2025-000322 Comprobante No. 08/04/2025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			65,601.00
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.			TOTAL

Control

Fecha	Concepto	Valor
17/03/2025	JUAN RAMON GARCIA PADILLA - PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO EN LA FUNDACION PADRE PERFECTO SEMO CORRESPONDIENTE AL 4% DESTINADO A SECTORES BULNERABLE CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	23,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS GUARANAS, R. D.
CTA. INVERSION DE CAPITAL
RNC: 4-04-00152-5
DOI4BRRD00000000000901041670

No. 011133

DIA	MES	AÑO
17	03	2025

PÁQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN RAMON GARCIA PADILLA

RD\$ 23,000.00

VEINTITRES MIL CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



6568689466

Juan Brito

Perin

FIRMA(S)

⑈011133⑈ 21411272713:00901041670⑈

14

Fecha	Concepto	Valor
08/04/2025	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ - PAGO POR MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE 84 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA BERMAS SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	72,000.00

02/2023

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clevo Municipal No.
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAS GUARANAS, R. D.
CTA. INVERSION DE CAPITAL
RNC: 4-04-00152-5
DO14BRRD00000000000901041670

No. 011153

DIA	MES	AÑO
08	04	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ

RD\$

72,000.00

SETENTA Y DOS MIL CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



4067591256

Juan Brito

FIRMA(S)

[Signature]

⑈011153⑈ 21411272713:00901041670⑈

14

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0053 Fondo Comprobante No. 2025-000323 Fecha 08/04/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			72,000.00
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.			TOTAL